PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DEL CAMINO DE PARTAITTI FASE 1

ACTIVIDADES	DURACIÓN																
	MESES	1				2				3				4			
	SEMANAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
INSTALACIONES AUXILIARES	1																
IMPLANTACIÓN EQUIPO DE MICROPILOTES	2																
MICROPILOTES	3																
VIGA DE ATADO	1																
PREPARACIÓN DE PLATAFORMA PARA ANCLAJES	1																
ANCLAJES	2																
TESADO	1																
TRATAMIENTO VEGETAL DE LA PANTALLA	2																
RETIRADA DE LA PLATAFORMA	1																
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	1																
CUNETA DEL CAMINO	1																
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO	1																
REMATES Y VARIOS	1,5																